

สำนักงานคู่มือ



ที่ นม ๕๖๓๐๒/ ๓๒๖

สำนักงานเทศบาลตำบลมะค่า
ตำบลมะค่า อำเภอนोनสูง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐

มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เค.การโยธา

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

ตามที่เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ โครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ จากสี่แยก สนง.เทศบาลเดิมถึงสี่แยกถนนรื่นฤดี ชุมชนบ้านมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกสัญญาจ้าง เหตุเนื่องจาก ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนของทางหลวงชนบท ภายใต้การดูแลบำรุงรักษาของกรมทางหลวงชนบท ที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนและอยู่ระหว่างทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จึงเป็นถนนทับซ้อนกับโครงการที่เทศบาลตำบลมะค่ากำลังจะก่อสร้าง ซึ่งเทศบาลตำบลมะค่าได้แจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เค. การโยธา หยุดงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวไว้และห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เค. การโยธา ไม่ขัดข้องที่เทศบาลตำบลมะค่าพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว

ในการนี้ เทศบาลตำบลมะค่า ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณของรัฐ ไม่ใช้งบประมาณที่ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกัน จึงขอยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ และขอคืนหลักประกันสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว เป็นเงินสด จำนวนเงิน ๒๕,๖๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันหก ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยให้สัญญามีผลสิ้นสุดนับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ศรีวันทา)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลมะค่า ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า

งานพัสดุ/ กองคลัง

โทร. ๐-๔๔๓๗๗๐๕-๘ ต่อ ๔

โทรสาร. ๐-๔๔๓๖๗๒๓-๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : makha๓๐๗๗@makhacity.go.th



ปลัดเทศบาล.....
รองปลัดเทศบาล.....
ผอ.กอง/หน.สป.....
หน.ง./ตรวจ.....
ผู้พิมพ์/ทาบ.....

บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญา

โครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ จากสี่แยก สนง. เทศบาลเดิมถึงสี่แยกถนนรื่นฤดี
ชุมชนบ้านมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะค่า หมู่ที่ ๑ ตำบลมะค่า อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง เทศบาลตำบลมะค่า โดย นายชัยวัฒน์ ศรีวันทา ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลมะค่า ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เค.การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วน บริษัท ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานใหญ่ อยู่ที่ ๑๖๗/๔ ถนนเดชอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๓๐๓๕๔๐๐๐๓๑๑๕ โดย นายสมศักดิ์ พรอมตรุงเรือง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา ทะเบียนเลขที่ ๐๓๐๓๕๔๐๐๐๓๑๑๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ทั้งสองฝ่ายได้ทำสัญญา โครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ จากสี่แยก สนง. เทศบาลเดิมถึงสี่แยกถนนรื่นฤดี ชุมชนบ้านมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา ไว้ต่อกัน รายละเอียดปรากฏตามสัญญา เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปจะรวมเรียกว่า “สัญญา” นั้น

เนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะยกเลิกสัญญา ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึง ตกลงกันดังนี้

ข้อ ๑. ทั้งสองฝ่ายตกลงยกเลิกสัญญา โดยให้มีผลสิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันที่ทำบันทึกนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๒. ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทำบันทึกนี้ ผู้ว่าจ้าง ตกลงคืนเงินหลักประกันสัญญา เป็นเงินสด จำนวนเงิน ๒๕,๖๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับจ้าง

ข้อ ๓. ทั้งสองฝ่ายต่างรับทราบและเข้าใจดีว่า สัญญาได้สิ้นสุดลงแล้วนับแต่วันที่ทำบันทึกนี้ ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายตกลงว่า จะไม่เรียกร้องเงินหรือค่าเสียหายใดๆ หรือดำเนินการใดๆ ทั้งทางแพ่ง และทางอาญา ต่อกันอีกทั้งสิ้น

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้ทราบและเข้าใจข้อความในบันทึกนี้ โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายชัยวัฒน์ ศรีวันทา)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลมะค่า ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายสมศักดิ์ พรอมตรุงเรือง)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เค.การโยธา

(ลงชื่อ)



พยาน

(นายสรวิชัย ญ นคร)

นายช่างโยธา อาวุโส

(ลงชื่อ)



พยาน

(นายณรท ศิริโกคนนท์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลมะค่า

ที่ นม ๕๖๓๐๒/

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้างโครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ๓ จากสี่แยก สนง.เทศบาล เดิม ถึงสี่แยกถนนรื่นฤดี ชุมชนบ้านมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรี

๑.เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลมะค่าได้จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ จากสี่แยก สนง.เทศบาลเดิม ถึงสี่แยกถนนรื่นฤดี ชุมชนบ้านมะค่า (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ เทศบาล ๓ จากสี่แยกสนง. เดิม ถึงสี่แยกถนนรื่นฤดี ชุมชนบ้านมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เค. การโยธา วงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๕๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

๒.ข้อเท็จจริง

ตามบันทึกข้อความ กองช่างที่ นม ๕๖๓๐๓/- ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง มติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยกเลิกสัญญาจ้าง ตามโครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ จากสี่แยก สนง. เทศบาลเดิม ถึงสี่แยกถนนรื่นฤดี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการบริหารสัญญาโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และมีมติร่วมกันเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการยกเลิกโครงการดังกล่าว เหตุเนื่องจาก ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนของทางหลวงชนบท ภายใต้การดูแลบำรุงรักษาของกรมทางหลวงชนบท ที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนและอยู่ระหว่างทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จึงเป็นถนนทับซ้อนกับโครงการที่เทศบาลตำบลมะค่ากำลังจะก่อสร้าง ซึ่งเทศบาลตำบลมะค่าได้แจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เค. การโยธา หยุดงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวไว้และห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เค. การโยธา ไม่ขัดข้องที่เทศบาลตำบลมะค่าพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

๓. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ และวรรคสอง

มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา

วรรคสอง การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป

๓.๒ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา และให้พิจารณาได้เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรง หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป

๔.ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณค่าก่อสร้างจากการยกเลิกสัญญา แต่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะค่า ยังมีถนนที่ติดก่อสร้างโดยกรมทางหลวงชนบท รวมทั้งมีไฟฟ้าแสงสว่างช่วยลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน มีงบประมาณที่เหลือจากการยกเลิกสัญญาจ้างตกเป็นเงินสะสม และสามารถขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นเพื่อดำเนินการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในคราวต่อไป และเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณของรัฐ ไม่ใช้งบประมาณที่ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน เห็นควร

๔.๑ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติยกเลิกโครงการดังกล่าว ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ นม ๕๖๓๐๑/- ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๔.๒ แจ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เค. การโยธา ผู้รับจ้าง ให้มาลงนามยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการ

ขอมผู้ตรวจแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ จากสี่แยก สนง. เทศบาลเดิม ถึงสี่แยกถนนรื่นฤดี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ณ เทศบาลตำบลมะค่า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่

(นางสาวพรณิกา โยพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลมะค่า

- ควรนำเรียนนายกเทศมนตรีฯ เพื่อโปรดพิจารณา

ควรอนุมัติ

ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวยุพา ผิวผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า

- เพื่อโปรดพิจารณา

ควรอนุมัติ/และให้ดำเนินการตามเสนอ

ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

(นายชัยวัฒน์ ศรีวินทนา)

รองปลัดเทศบาลตำบลมะค่า รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลมะค่า



บันทึกข้อความ

กองคลัง

เลขที่รับ.....//๙

วันที่..... 9 มี.ค. 2564

เวลา.....

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม.๕๖๓๐๓/๖๕ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง มติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยกเลิกสัญญาจ้าง ตามโครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ถนนเทศบาล ๓ จากสี่แยก สนง.เทศบาลเดิม ถึงสี่แยกถนนรื่นฤดี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑

งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานการเงินและบัญชี

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

งานแผนที่รื้อยี่๑ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า

งานธุรการ

อ้างถึง ๑. คำสั่งเทศบาลตำบลมะค่าที่ ๓๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน
สำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ ชุมชนบ้าน
มะค่า (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ โครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ ชุมชนบ้านมะค่า ระยะเวลา ๖๐ วัน งบประมาณ ๕๑๓,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้าง
หจก.เอ็ม.เค.การโยธา

๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ถนนเทศบาล ๓ ชุมชนบ้านมะค่า วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่องเดิม

ตามมติประชุมสภาเทศบาลตำบลมะค่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๓ การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เทศบาลฯ ได้มีการอนุมัติงบประมาณ
จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน
เทศบาล ๓ ชุมชนบ้านมะค่า และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ได้ผู้รับจ้างคือ ผู้รับจ้าง หจก.เอ็ม.เค.การโยธา สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

ผู้ควบคุมงาน ได้รับการติดต่อประสานงานจากผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท
ว่าแขวงทางหลวงชนบท จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.ว่าจะเข้ามา
ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนเทศบาล ๓ ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา โดยจะเข้าตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ได้เข้า
มาประสานที่ สำนักงานเทศบาลตำบลมะค่า และได้ชี้แจงดังนี้

(๑) ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนทางหลวงชนบท ภายใต้การดูแลบำรุงรักษาของกรมทาง
หลวงชนบท ที่ยังไม่ได้ถ่ายโอน แต่เทศบาลตำบลมะค่าได้ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ถนนเทศบาล ๓
รหัสสายทาง นม.ถ.๔๘-๐๐๒ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวต้องผ่านการตรวจสอบจาก
แขวงทางหลวงชนบท จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลจึงเชื่อได้ว่าถนนสายดังกล่าวอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของทางเทศบาล

(๒) กรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนสายดังกล่าว(ถนนเทศบาล ๓)
ภายใต้โครงการก่อสร้าง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งานบำรุงถนนสาย นม.๔๐๑๑ แยก
ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๗ - บ้านมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

/(e-bidding)...

(e-bidding) ตามคำสั่ง กรมทางหลวงชนบท ที่ ขทพ.นม.๔๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๓) ถนนดังกล่าวเป็นถนนที่เข้าซ้อนกับโครงการที่เทศบาลกำลังจะก่อสร้าง ภายใต้โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ จากสี่แยก สนง.เดิม ถึงสี่แยกถนนรื่นฤดี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลมะค่า

(๔) แขวงทางหลวงชนบท จังหวัดนครราชสีมา แนะนำให้ทางเทศบาลตำบลมะค่า โปรดพิจารณายกเลิกสัญญาดังกล่าว เนื่องจากโครงการเป็นโครงการที่เข้าซ้อนกัน ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นโครงการหน่วยงานของรัฐเช่นกัน จึงไม่ควรทำโครงการทับซ้อนกัน เพื่อความคุ้มค่าของทางราชการ

(๕) เนื่องจากโครงการของแขวงทางหลวงชนบท จังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางมากกว่าโครงการก่อสร้างที่เทศบาลตำบลมะค่าดำเนินการอยู่ และระยะทางโครงการของแขวงทางหลวงชนบท จังหวัดนครราชสีมา ยังเชื่อมต่อหลายตำบลในเขตอำเภอโนนสูง ซึ่งประชาชนผู้ได้รับผลประโยชน์มีทั้งประชาชนตำบลมะค่า และตำบลใกล้เคียงที่โครงการนี้ก่อสร้างผ่านจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้

(๖) เทศบาลตำบลมะค่าเป็นหน่วยงานเล็ก มีงบประมาณก่อสร้างน้อย และถ้าแขวงทางหลวงชนบท จังหวัดนครราชสีมาเข้ามาดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวให้ และเทศบาลยินยอมยกเลิกสัญญาที่เทศบาลได้ทำสัญญาก่อนนี้ผู้พันตามโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ จากสี่แยก สนง.เดิม ถึงสี่แยกถนนรื่นฤดี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลมะค่า ประชาชนตำบลมะค่ายังคงได้รับประโยชน์ในการสัญจรถนนสายดังกล่าวได้เช่นเดิม โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของหน่วยงานตนเอง แต่ประชาชนในพื้นที่และตำบลใกล้เคียงในพื้นที่อำเภอโนนสูงก็ยังได้รับผลประโยชน์ เพราะแขวงทางหลวงชนบทกำลังดำเนินการก่อสร้าง อีกทั้งมีระยะทางที่ยาวกว่าเชื่อมระหว่างตำบล ซึ่งจะได้ประโยชน์มากกว่าการใช้งบประมาณของหน่วยงานเทศบาลตำบลมะค่า

ข้อเท็จจริง

ผู้ควบคุมงานได้รายงานปัญหาอุปสรรคที่พบผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเชิญประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะค่า และมติที่ประชุมเห็นชอบ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทำการยกเลิกสัญญาจ้าง และนำข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกสัญญาจ้างมาใช้ในการพิจารณา

ข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา

วรรคสอง การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาได้ เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีให้เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม (๖)

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิมีมติเป็นเอกฉันท์ยกเลิกสัญญาจ้าง ตามโครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ จากสี่แยก สนง.เทศบาลเดิม ถึงสี่แยกถนนรินฤดี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ สัญญาจำเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๖๐ วัน งบประมาณ ๕๑๓,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้าง หจก.เอ็ม.เค.การโยธา เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรง หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด ดังนี้

๑. เทศบาลฯ ประหยัดงบประมาณค่าก่อสร้างจากการยกเลิกสัญญา แต่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะค่ายังมีถนนที่ดีที่ก่อสร้างโดยกรมทางหลวงชนบท รวมทั้งมีไฟฟ้าแสงสว่างช่วยลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน

๒. งบประมาณที่เหลือจากการยกเลิกสัญญาจ้างจะตกเป็นเงินสะสม และสามารถขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชนได้ในคราวต่อไป

๓. เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณของรัฐ ไม่ใช้งบประมาณที่ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน

ทั้งนี้ ได้รับการประสานจากผู้รับจ้าง ว่ายินดียกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว
จึงเสนอเพื่อโปรดลงนามยกเลิกสัญญาจ้าง และประสานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุ
ผ่านหัวหน้างานพัสดุดำเนินการยกเลิกสัญญาจ้างตามระเบียบต่อไป

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ศรีวันทา)

รองปลัดเทศบาลตำบลมะค่า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนุชนาท ศรีโพธิ์)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายดวงจันทร์ ผาสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายชัยวัฒน์ ศรีวันทา)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลมะค่า

- พิจารณาแล้ว

ยกเลิกสัญญาจ้างตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

อื่นๆ.....

(ลงชื่อ).....

(นายชัยวัฒน์ ศรีวันทา)





รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลมะค่า

ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า

รายชื่อผู้เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
โครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ ชุมชนบ้านมะค่า
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชัยวัฒน์ ศรีวันทา	ประธานกรรมการ		
๒	นางสาวนุชนาถ ศรีโพธิ์	กรรมการ		
๓	นายดวงจันทร์ ผาสุข	กรรมการ		
๔	นายสรวิชญ์ ณ นคร	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
โครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ ชุมชนบ้านมะค่า
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

๑. นายชัยวัฒน์ ศรีวันทา	รองปลัดเทศบาลตำบลมะค่า	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนุชนาถ ศรีโพธิ์	นักทรัพยากรบุคคลฯ	กรรมการ
๓. นายดวงจันทร์ ผาสุข	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	กรรมการ
๔. นายสรวิษฐ์ ฒ นคร	นายช่างโยธา อาวุโส	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายชัยวัฒน์ ศรีวันทา ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามคำสั่งเทศบาลตำบลมะค่า ที่ ๓๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ ชุมชนบ้านมะค่า (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดตรวจรับพัสดุ จำนวน ๓ คน ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารสัญญา และผู้ควบคุมงาน จำนวน ๑ คน เป็นผู้ที่ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบกำหนด และกรณีเกิดปัญหาอุปสรรคในการทำงานใดๆจะต้องแจ้งคณะกรรมการให้ทราบ เพื่อพิจารณาข้อปัญหาต่างๆต่อไป ผู้ควบคุมงานแจ้งปัญหาอุปสรรคที่พบขณะทำงานก่อสร้าง ตามรายละเอียดดังนี้

ตามมติประชุมสภาเทศบาลตำบลมะค่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เทศบาลฯ ได้มีการอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ ชุมชนบ้านมะค่า และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ผู้รับจ้างคือ ผู้รับจ้าง หจก. เอ็ม.เค.การโยธา สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น ผู้ควบคุมงานได้รับการติดต่อประสานงานจากผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง ว่าแขวงทางหลวงชนบท จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ว่าจะเข้ามาดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนเทศบาล ๓ ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยจะเข้าตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ จึงแจ้งเบื้องต้นให้ที่ประชุมรับทราบ และให้ช่างควบคุมงาน ชี้แจงรายละเอียดต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาเพื่อยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงเฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

นายสรวิชัย ฅ นคร ผู้ควบคุมงาน รายงานว่า ปัญหาอุปสรรค

จากที่ประธานกรรมการแจ้งให้ทราบในเบื้องต้น กระผมขอรายงานให้ทราบว่า
ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง ได้เข้ามา
ประสานที่สำนักงานเทศบาลตำบลมะค่าเกี่ยวกับโครงการที่กรมทางหลวงชนบทจะเข้ามา
ก่อสร้างในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลมะค่าและตำบลใกล้เคียง และได้ชี้แจงดังนี้

(๑) ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนทางหลวงชนบท ภายใต้การดูแลบำรุงรักษาของกรมทางหลวง
ชนบท ที่ยังไม่ได้ถ่ายโอน แต่เทศบาลตำบลมะค่าได้ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ถนน
เทศบาล ๓ รหัสสายทาง นม.ถ.๔๘-๐๐๒ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าว
ต้องผ่านการตรวจสอบจากแขวงทางหลวงชนบท จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลจึงเชื่อได้ว่า
ถนนสายดังกล่าวอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของทางเทศบาล

(๒) กรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนสายดังกล่าว(ถนนเทศบาล ๓)
ภายใต้โครงการก่อสร้าง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานบำรุงถนนสาย
นม.๔๐๑๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๗ - บ้านมะค่า อำเภอนโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามคำสั่ง กรมทางหลวง
ชนบท ที่ ขทช.นม.๔๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๓) ถนนดังกล่าวเป็นถนนที่เข้าซ้อนทับโครงการที่เทศบาลกำลังจะก่อสร้าง ภายใต้โครงการ
ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ จากสี่แยก สนง.เดิม ถึงสี่แยกถนน
รื่นฤดี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
ของเทศบาลตำบลมะค่า

(๔) แขวงทางหลวงชนบท จังหวัดนครราชสีมา แนะนำให้ทางเทศบาลตำบลมะค่า โปรดพิจารณา
ยกเลิกสัญญาดังกล่าว เนื่องจากโครงการเป็นโครงการที่เข้าซ้อนทับกัน ซึ่งทั้งสองโครงการเป็น
โครงการหน่วยงานของรัฐเช่นกัน จึงไม่ควรทำโครงการทับซ้อนกัน เพื่อความคุ้มค่าของทาง
ราชการ

(๕) เนื่องจากโครงการของแขวงทางหลวงชนบท จังหวัดนครราชสีมา มีระยะทาง มากกว่า
โครงการก่อสร้างที่เทศบาลตำบลมะค่าดำเนินการอยู่ และระยะทางโครงการของแขวงทาง
หลวงชนบท จังหวัดนครราชสีมา ยังเชื่อมต่อหลายตำบลในเขตอำเภอนโนนสูง ซึ่งประชาชน
ผู้ได้รับผลประโยชน์มีทั้งประชาชนตำบลมะค่า และตำบลใกล้เคียงที่โครงการนี้ก่อสร้างผ่าน
จะได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้

(๖) เทศบาลตำบลมะค่าเป็นหน่วยงานเล็ก มีงบประมาณก่อสร้างน้อย และถ้าแขวงทางหลวง
ชนบท จังหวัดนครราชสีมาเข้ามาดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวให้ และเทศบาล
ยินยอมยกเลิกสัญญาที่เทศบาลได้ทำสัญญาก่อนหน้านี้ผู้พันตามโครงการซ่อมแซมผิวจราจร

/แอสฟัลท์....

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ จากสี่แยก สนง.เดิม ถึงสี่แยกถนนรื่นฤดี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลมะค่า ประชาชนตำบลมะค้ายังคงได้รับประโยชน์ในการสัญจรถนนสายดังกล่าวได้เช่นเดิม โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของหน่วยงานตนเอง แต่ประชาชนในพื้นที่และตำบลใกล้เคียงในพื้นที่อำเภอโนนสูงก็ยังได้รับผลประโยชน์ เพราะแขวงทางหลวงชนบทกำลังดำเนินการก่อสร้าง อีกทั้งมีระยะทางที่ยาวกว่าเชื่อมระหว่างตำบล ซึ่งจะได้ประโยชน์มากกว่าการใช้งบประมาณของหน่วยงานเทศบาลตำบลมะค่า

จึงเรียนแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาจากปัญหาที่พบในข้างต้น

นางสาวนุชนาถ ศรีโพธิ์ กรรมการ จากการรายงานของช่างควบคุม ต้องนำประเด็นนี้มาพิจารณาร่วมกัน โดยควรพิจารณาถึงผลดีที่ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์มากกว่า จึงขอเสนอว่าควรพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างของเทศบาลตำบลมะค่า โดยอาศัยความในมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป

นายดวงจันทร์ ผาสุข กรรมการ ผมเห็นด้วยกับคุณนุชนาถเสนอมาเพื่อร่วมกันพิจารณา และในความเห็นของกระผม มองว่า โครงการของกรมทางหลวงชนบท โดยหน่วยงานแขวงทางหลวงชนบท จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการก่อสร้างถนนสายเดียวกันกับที่เทศบาลกำลังดำเนินการอยู่เช่นกัน แต่โครงการของกรมทางหลวงชนบทเป็นถนนสายทางยาวกว่าของทางเทศบาลฯ และผู้ได้รับผลประโยชน์คือประชาชนในตำบลมะค่า และตำบลใกล้เคียงในสายทางนั้นก็ได้รับผลประโยชน์เช่นกัน และจากการตรวจสอบแบบแปลนของทางกรมทางหลวงชนบท มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งโครงการถึง ๗๒ จุด ซึ่งเป็นการดีที่ประชาชนจะมีถนนใช้ที่สะดวกสบาย มีแสงสว่างเพียงพอ และการเดินทางจากเขตเทศบาลตำบลมะค่าไปตำบลอื่นในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง ก็จะสะดวกยิ่งขึ้น จึงขอเสนอว่าควรยกเลิกสัญญาจ้างโครงการของเทศบาลตำบลมะค่า

และในประเด็นต่อมากรณีเทศบาลฯยกเลิกสัญญาจ้างจะต้องแจ้งให้คู่สัญญาทราบ ซึ่งกรณีดังกล่าวมิได้เกิดจากความบกพร่องและความผิดพลาดของผู้รับจ้าง แต่เลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะค่าจะมีถนนที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้สะดวกสบายเช่นเดิม และประหยัดงบประมาณของเทศบาลฯ ประกอบกับประชาชนในตำบลใกล้เคียงที่จะเดินทางติดต่อกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะค่าก็ยังได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน

นายชัยวัฒน์ ศรีวันทา ประธานกรรมการ กระผมมีความเห็นว่าเราต้องมาพิจารณาตามกฎหมาย ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกันก่อนอย่างรอบครอบ กระผมขอชี้แจงรายละเอียด หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งเกี่ยวกับการการยกเลิกสัญญา โดยไล่เรียงตามมาตรากฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้วร่วมกันพิจารณา ดังนี้ครับผม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา

วรรคสอง การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณีที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงดำเนินการตาม (๖)

นายดวงจันทร์ ผาสุก กรรมการ กระผมมีความเห็นว่าจากที่ได้ร่วมกันพิจารณา ควรดำเนินการยกเลิกสัญญา โดยอาศัยความในมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

นางสาวนุชนาถ ศรีโพธิ์ กรรมการ เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือ ข้อตกลง ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด ดังนี้

๑. เทศบาลฯ ประหยัดงบประมาณค่าก่อสร้างจากการยกเลิกสัญญา แต่ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลมะค่ายังมีถนนที่ดีที่ก่อสร้างโดยกรมทางหลวงชนบท รวมทั้งมีไฟฟ้า แสงสว่างช่วยลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน
๒. งบประมาณที่เหลือจากการยกเลิกสัญญาจ้างจะตกเป็นเงินสะสม และสามารถ ขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ในคราวต่อไป
๓. เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณของรัฐ ไม่ใช้งบประมาณที่ซ้ำซ้อนระหว่าง หน่วยงานของรัฐด้วยกัน

นายชัยวัฒน์ ศรีวันทา ประธานกรรมการ ถ้าเช่นนั้นกระผมขอมติที่ประชุมว่าควรพิจารณาว่า เห็นควร พิจารณายกเลิกสัญญาจ้างของเทศบาลตำบลมะค่า ตามโครงการซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ จากสี่แยก สนง.เดิม ถึงสี่แยกถนนรื่นฤดี ชุมชน บ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการท่านใดเห็นชอบให้ยกมือครับ

มติที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ยกมือเห็นชอบ ๒ ท่าน มติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกสัญญาจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ โครงการซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ จากสี่แยก สนง.เทศบาลเดิม ถึงสี่แยกถนนรื่นฤดี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ และแจ้งประสานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุ ผ่านหัวหน้างาน พัสดุดำเนินการยกเลิกสัญญาจ้างตามระเบียบต่อไป

นายชัยวัฒน์ ศรีวันทา ประธานกรรมการ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และผู้ควบคุมงานที่ร่วมชี้แจง ข้อเท็จจริง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และเพื่อประโยชน์ แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งประชาชนได้รับ ผลประโยชน์สูงสุด และจะได้แจ้งให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุ ผ่านหัวหน้างานพัสดุ ดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กระผมขอแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม เนื่องจากได้รับการประสานจากจากผู้รับจ้าง ว่ายินดี ยกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว ตามโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน เทศบาล ๓ จากสี่แยก สนง.เดิม ถึงสี่แยกถนนรื่นฤดี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

ปิดการประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

ผู้จัดรายการประชุม



(นายสรวิชัย ฒ นคร)

เลขานุการ

ผู้ตรวจรายการประชุม



(นายชัยวัฒน์ ศรีวันทา)

ประธานกรรมการ